localnet	**Wasserinstallationsmeldung**	**FO084174**

Bitte beachten: Richtlinien, Leitsätze des SVGW, Werkvorschriften Localnet AG Neuinstallationen, Erweiterungen, und Ausserbetriebnahmen sind der Localnet AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu melden. Bei Neuinstallationen und Erweiterungen ist die Anschlussmöglichkeit vorgängig mit der Localnet AG abzuklären.
Inbetriebnahmen mind. 2 Arbeitstage im Voraus ankündigen.

☐ **Neubau** ☐ **Erweiterung** ☐ **Sanierung** **Laufnummer Localnet:** _____

1. Ort der Anlage **Gemeinde:** _____ **Strasse:** _____ **Nr.:** _____

2. Eigentümer **Name, Adresse:** _____

Telefon Nr.: _____

3. Art des Objektes ☐ neu ☐ bestehend: ☐ EFH ☐ MFH ☐ _____

4. Armaturen und Apparate (LU)

	pro Anschluss (Wasserzähler) Anschlüsse in ½“	**neu**	**best**	**Gebäude Stockwerk UG**	**EG**	**1**	**2**	**3**	**4**	**Total Stück KW**	**WW**	**Belastungswerte LU Einzel**	**Total KW**	**WW**
4.1	**WC- Spülkasten, Getränkeautomat (1)**	☐	☐									**1**		
4.2	**Waschtisch, Waschrinne, Bidet, Coiffeurbrause(1)**	☐	☐									**1**		
4.3	**Haushaltgeschirrspülmaschine (1)**	☐	☐									**1**		
4.4	**Haushaltwaschautomat(2)**	☐	☐									**2**		
4.5	**Entnahmearmatur für Balkon und Terrasse (2)**	☐	☐									**2**		
4.6	**Dusche Spülbecken, Waschtrog (2)**	☐	☐									**2**		
4.7	**Ausgussbecken, Stand- und Wandausguss (2)**	☐	☐									**2**		
4.8	**Urinoir- Spülung automatisch (3)**	☐	☐									**3**		
4.9	**Badewanne (3)**	☐	☐									**3**		
4.10	**Entnahmearmatur für Garten und Garage (5)**	☐	☐									**5**		
4.11	_____	☐	☐											
4.12	**Total Belastungswert (LU) nach:** Erstellung/ Erweiterung/ Umbau													

5. Inbetriebnahme: vorgesehen, Termin _____

6. Installateur: _____

Adresse, Tel.: _____

7. Bemerkungen: _____

Durch die Localnet AG auszufüllen

8. Wasseranschluss: ☐ vorhanden ☐ wird erstellt **LU total:** _____ **max. einzeln BW:** _____ **Spitzenvolumenstrom:** ____ l/s

9. Anschlussdruck Netz ca.: _____ ±1 bar

10.

Wasserzähler alt			
Typ	Dimension	Leistung	Standort
	mm	m^3/h	

Wasserzähler neu			
Typ	Dimension	Leistung	Standort
	mm	m^3/h	

11. Ablaufvermerke: Eingang Datum: _____ Visum: _____

Bewilligt und retour an Installationsfirma/Orientierung Chefmonteur GV / WV Datum: _____ Visum: _____

Inbetriebnahme Datum: _____ Visum: _____

12. Bemerkungen: _____

_____

Datum: _____ **Stempel/ Unterschrift:** _____

Localnet AG, Bernstrasse 102, Postfach, 3401 Burgdorf e-mail installationskontrolle@localnet.ch T 034 420 03 80 F 034 420 03 89